



## OBRA: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL A SEMENTINHA

## Cronograma Físico Financeiro

Local: Rua João Feldkircher, esquina Rua Barão do Rio Branco

Município: SELBACH/RS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	Parcela			
			out/21	nov/21	dez/21	jan/22
1	SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO	R\$ 31.652,74 11,20%	22.156,92 70,00%	9.495,82 30,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
2	ESTRUTURA E PAREDE DE VEDAÇÃO	R\$ 129.329,40 45,78%	38.798,82 30,00%	90.530,58 70,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
3	PISO	R\$ 33.393,43 11,82%	0,00 0,00%	26.714,74 80,00%	6.678,69 20,00%	0,00 0,00%
4	PINTURA	R\$ 9.485,28 3,36%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.794,11 40,00%	5.691,17 60,00%
5	TELHADO	R\$ 17.544,11 6,21%	0,00 0,00%	14.035,29 80,00%	3.508,82 20,00%	0,00 0,00%
6	ABERTURAS	R\$ 23.410,78 8,29%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.682,16 20,00%	18.728,62 80,00%
7	TESOURA METÁLICA COBERTURA LATERAL	R\$ 7.353,76 2,60%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.353,76 100,00%
8	DEPÓSITO	R\$ 13.987,13 4,95%	0,00 0,00%	6.993,57 50,00%	6.993,56 50,00%	0,00 0,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.343,32 5,79%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.171,66 50,00%	8.171,66 50,00%
TOTAL POR PARCELA			R\$ 60.955,74 21,58%	R\$ 147.770,00 52,31%	R\$ 33.829,00 11,97%	R\$ 39.945,21 14,14%
TOTAL POR PARCELA ACUMULADO			R\$ 282.499,95 100,00%			

Michael Kuhn  
Prefeito Municipal

Luciana Pello Gaspari  
Eng<sup>o</sup> Luciana Pello Gaspari  
Responsável Técnica - CREARS 112.992